

Публичное акционерное общество "Севастопольгаз"

г. Севастополь ул. Гидрографическая, 1

www.sevqas.ru

Сохраняется до следующего

ПТО или ПИП

Утверждаю
Начальник ЦВСГ ПЭУ


Ковыта Т.Б.
" 06 " 11 2020 г.

АКТ
сдачи - принятия выполненных работ
по техническому обслуживанию
и испытанию газопроводов на герметичность

" 06 " 11 2020 г. в г. Севастополе жилой дом

ул. Т. Шевченко 49/1 100 кв. 6 эт.

бригада в составе Гончаренко С.В. (наименование объекта, количество квартир)
Бабарь А.И. Никифоров А.В. Водопьянов И.В.

в присутствии представителя владельца (должность, фамилия, инициалы)
ООО "Карбон Сервис"
(должность, фамилия, инициалы)

проведено испытание на плотность ВДСГ давлением 500мм вод. ст. на протяжении 5 минут, падение давления составило 3 мм вод. ст.

Результат испытания ВДГО выдержала
выдержала (не выдержала)

Проведено техническое обслуживание ВДГО 18 шт.

Газопровод:

Тип	Диаметр (мм)	Длина (м)	Единица измерения
фасадный	Ø 108	238	м.п.
	Ø 32	83	м.п.
	Ø		м.п.
	Ø		
	Ø		
	Ø		
внутридомовой	Ø 32	178	м.п.
	Ø 25	112	м.п.
	Ø 20	136	м.п.

Отключающие краны:

Тип	Диаметр (мм)	Количество	Единица измерения
на вводе (стояк)	Ø 100	2	шт.
	Ø 32	18	шт.
квартирные (перед ГС)	Ø 20	100	шт.
	Ø		шт.

При обслуживании произведено

(замена, ремонт узлов приборов, отключение)

Выводы: Газопровод испытание выдержал и пригоден к дальнейшей эксплуатации

Нарушения, обнаруженные во время проведения технического обслуживания ВДСГ, которые подлежат устранению:

Мастер: Некрасова С.А.
(ф.и.о., подпись)

Члены бригады: Гончаренко С.В.
(ф.и.о., подпись)

Бабарь А.И.
(ф.и.о., подпись)

Никифоров А.В.
(ф.и.о., подпись)

Водопьянов И.В.
(ф.и.о., подпись)

Представитель ООО "Карбон Сервис"
управляющей компании:
(ф.и.о.)

