

Публичное акционерное общество "Севастопольгаз"

г. Севастополь ул. Гидрографическая, 1

www.sevgas.ru

Сохраняется до следующего

ПТО или ПИП

Утверждаю
Начальник ЦВСГ ПЭУ

Ковыта Т.Б.

" 09 " 11 2020 г.

АКТ
сдачи - принятия выполненных работ
по техническому обслуживанию
и испытанию газопроводов на герметичность

" 09 " 11 2020 г.

в г. Севастополе жилой дом

ул. Т. Шевченко

49/3

105 кв.

8 эт.

бригада в составе Гончаренко С.В.

(наименование объекта, количество квартир)

Бабарь А.И. Никифоров А.В. Водопьянов И.В.

в присутствии представителя владельца

(должность, фамилия, инициалы)

ООО "Карбон Сервис"

(должность, фамилия, инициалы)

проведено испытание на плотность ВДСГ давлением 500мм вод. ст. на протяжении 5 минут, падение давления составило 3 мм вод. ст.

Результат испытания ВДГО

выдержала

выдержала (не выдержала)

Проведено техническое обслуживание ВДГО

15 шт.

Газопровод:

фасадный	Ø 108	205	м.п.
	Ø 32	125	м.п.
	Ø		м.п.
	Ø		
	Ø		
внутридомовой	Ø 32	195	м.п.
	Ø 25	103	м.п.
	Ø 20	195	м.п.

Отключающие краны:

на вводе (стояк)

Ø		шт.
Ø 32	15	шт.
Ø 20	105	шт.
Ø		шт.

квартирные (перед ГС)

При обслуживании произведено

(замена, ремонт узлов приборов, отключение)

Выводы: Газопровод испытание выдержал и пригоден к дальнейшей эксплуатации

Нарушения, обнаруженные во время проведения технического обслуживания ВДСГ, которые подлежат устранению:

Мастер: Некрасова С.А.

(ф.и.о., подпись)

Члены бригады: Гончаренко С.В.

(ф.и.о., подпись)

Бабарь А.И.

(ф.и.о., подпись)

Никифоров А.В.

(ф.и.о., подпись)

Водопьянов И.В.

(ф.и.о., подпись)

Представитель ООО "Карбон Сервис"

управляющей компании:

(ф.и.о.)

